Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой»

(вид объекта недвижимости)

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта									
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):										
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Земляные работы (%):		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):										
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):										

	- по плану	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):										
	- по плану	**20**	-	**47**	**62**	**77**	**93**	**100**	-	-	-
	- фактически	**20**	**38**	**47**	**62**	-	-	-	-	-	-
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):										
	- по плану	-	-	-	**15**	**32**	**69**	**80**	**100**	-	-
	- фактически	-	-	-	**15**	-	-	-	-	-	-
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):										
	- по плану	**50**	-	-	**70**	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**50**	-	-	**70**	-	-	-	-	-	-
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):										
	- по плану	-	-	-	-	-	-	**30**	**70**	**100**	-
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	Общестроительная готовность (%):										
	- по плану	**20**	-	-	**40**	-	**60**	**80**	-	-	**100**
	- фактически	**35**	**38**	**41**	**45**	-	-	-	-	-	-
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):										
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.12.2019**
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):										
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**01.11.2019**
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):										
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.12.2019**
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.12.2019**
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.12.2019**

	(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче										

Директор ООО фирма «Руслан» _____ Дыкань А.А.
(должность руководителя) (подпись) (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер ООО фирма «Руслан» _____ М.В. Горбачев

В настоящем Примерном графике реализации проекта строительств и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68», прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа.

Директор ООО фирма «Руслан» _____/ А.А. Дыкань

Главный бухгалтер ООО фирма «Руслан» _____/М.В. Горбачев